

Информация о реализации программы дорожных работ  
по состоянию на 05 октября 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый срок заключения контракта (месяц, год) (1)	Сведения о заключенном контракте (номер, дата, наименование исполнителя)	Стоимость контракта, тыс. руб.	Выполнено работ в соответствии с КС, тыс. руб.	Стадия выполнения работ	Исполнено по работам, %	Срок ввода объекта в эксплуатацию план/факт (2)
1	Автодорога по ул. Пушкина г. Рыльска Курской области	июл.19	№014430002431900 0011 от 03.07.2019г., ООО "Рыльское ДРСУ"	2129,351	2129,351	Завершены	100	09.2019/07.2019
2	Участок автодороги по ул. Дзержинского в г. Рыльске Курской области со съездом на Советскую площадь	10.2019						12.2019/
3	Участок автодороги по ул. К. Либкнехта в г. Рыльске Курской области	10.2019						12.2019/

(1) В соответствии с планируемым муниципальным образованием сроком или сроком, указанным в соглашении о предоставлении субсидий или иных межбюджетных трансфертов

(2) Плановая дата проставляется в соответствии со сроком, определенным муниципальным контрактом, а в случае если привлекаются средства федерального или областного бюджетов, то указывается срок, который установлен соглашением на предоставление субсидии или иных межбюджетных трансфертов

Глава города Рыльска

Д. И. Великодный